



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสยาม อุนศรีแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงได้ดำเนินการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน ตำบลไทยเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะสามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิด ความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	
รอบ ๑๒ เดือน	๔
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๔
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม	๑๖
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๑๖
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗
๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๘
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	๑๙
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๙
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๒
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๒
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหาร	
จัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๔
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๔
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖
๗.๑ แผนงานการเกษตร	๒๖
บัญชีครุภัณฑ์	๒๗
๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๗
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒๘
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒๙
๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐
๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓๒

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

"การคมนาคมสะดวก สร้างโอกาสให้ชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ภารกิจหลักที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ภารกิจหลักที่ ๒ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภารกิจหลักที่ ๓ พัฒนาคมนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ภารกิจหลักที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใสสุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

การดำเนินงานตามงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๗ และจำนวนโครงการที่อนุมัติ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่อนุมัติ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการเกษตร	๑๕	๒,๑๑๐,๒๐๐	๑๐	๙๙๐,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๘๓	๓๗,๕๖๘,๔๐๐	๔๙	๒๔,๓๖๔,๒๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านสังคม	๑. แผนงานงบกลาง ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๓. แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑๓	๑๐,๐๒๐,๐๐๐	๙	๘,๒๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๘	๓,๐๘๗,๐๐๐	๑๑	๒,๑๓๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาด้านสาธารณสุข	๑. แผนงานสาธารณสุข	๘	๑,๔๖๐,๐๐๐	๗	๙๗๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาด้านการเกษตร	๑. แผนงานการเกษตร	๔	๑๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๖๓๕,๐๐๐	๑๐	๔๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการเกษตร	๕	๒๗๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐
รวม		๑๖๖	๕๕,๓๐๐,๖๐๐	๙๙	๓๗,๒๙๗,๔๐๓

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๙๖,๒๐๓ บาท โครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๙,๘๓๗,๐๐๐ บาท โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๗,๕๖๔,๒๐๐ บาท โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑๐	๙๙๐,๒๐๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๒๔,๓๖๔,๒๐๓
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๙	๘,๒๔๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ	๑๑	๒,๑๗๙,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๙๗๙,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเกษตร	-	-
๗. การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๔๙๕,๐๐๐
๘. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๐,๐๐๐
รวม	๙๙	๓๗,๒๙๗,๔๐๓

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ สายหลังวัดชัยตะคร้อ (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๔๑,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗- ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสะพาน ปรางค์ประเสริฐ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านสระสำราญ (เงินสะสม)	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗- ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหลังวัดสระซาง ถึงบริเวณแก้มลิง หมู่ที่ ๕ บ้านสระซาง (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๕๙,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗- ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ จากบริเวณที่นางสาวเพ็ญภา ขอบจิตต์ ถึงบริเวณแยกหนองพะยอม (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๑ มี.ค. ๖๗- ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณบ้านนางลัดดา ถึงบริเวณสามแยกบ้านนางแขว (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๗- ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณฟาร์มไก่ ถึง สามแยกไรร้อยนายศักดิ์ (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๗- ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากไรร้อยนายละม่อม ถึง นานาย มิน ช่วงที่ ๒ จากไรร้อยนาย ประยูร ถึง สี่แยกฟาร์มไก่ (เงินสะสม)	๑. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ๒. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๗- ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณข้างสระน้ำวัดสระ ขาว (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	๒๙,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๗- ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนางสมนึก ถึง คลองระบายน้ำสระขาว ปรังค์ ประเสริฐ (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๗- ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโสมง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๓๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒ เมตร	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๘ ส.ค.๖๗ ๘ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม			๙๙๐,๒๐๐	๙๖๒,๒๐๐	๒๘,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโก บ้านขับ ประดู หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๒๐ พ.ค.๖๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยสุวรรณ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง สี่แยก ฟาร์มไก่ (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๒๙ มี.ค.๖๗ - ๒๘ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายธรรมบุญ ฟาร์ม บริเวณต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง บริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่ (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๙ มี.ค.๖๗ - ๒๘ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนาย ทวี ถึงสี่แยกบ้านสามัคคีพัฒนา (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๓ มี.ย.๖๖ - ๒๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญ ถึงบ้านสามัคคีพัฒนา ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ่อ ลูกวิ่งเก่า (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๓ มี.ย.๖๖ - ๒๐ ก.ย.๖๖		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณไร่ อ้อยนายนิโรจน์ ถึง ไร่อ้อยนายธรรม (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ มิ.ย. ๖๗ - ๒๑ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต (รั้วควาบอย ๓ ชั้น) บริเวณซอยสระน้ำหลังวัดชะบะครือ หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ (ข้อบัญญัติ)	กว้างเฉลี่ยช่องละ ๒.๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๐ เมตร	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓ ก.ค. ๖๗ - ๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๒ ซอยรุ่งอุไร จากบริเวณบ้านนางจุล ถึงสี่แยกรุ่งอุไร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒ บริเวณถนน คสล. บ้านสระซาง ถึงบ้านสระสำราญ (ข้อบัญญัติ)	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	✓			๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติ)	ระบบประปาถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร	๙๘๙,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐ (ก่อนหักเงิน)	๓๐๑,๐๐๐		✓		๕ ส.ค. ๖๗ - ๔ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายหมู่ที่ ๒ ถึง สี่แยกฟาร์มไก่	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๔ ต.ค. ๖๖ - ๒๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด (ข้อบัญญัติ)	๑. ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ๒. ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๓. ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	๗๗,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๗ ส.ค. ๖๗ - ๒๖ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ อุปโภค - บริโภค บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติ)	ขนาด ๑๔ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ พร้อมท่อกัน ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๔ จากไร่อ้อยนายกำชัย ถึงสามแยก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๖๔,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๔ ต.ค. ๖๖- ๒๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองเพกา จากที่นายนาย เชิด ถึงถนนลาดยางบ้านซับ ตะคร้อ ท่าตะแบก (ข้อบัญญัติ)	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๘ สายเลียบบคลองเพกาจากถนน คอนกรีตเดิมถึงที่นายนายทอง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๘ พ.ย. ๖๖- ๗ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายเลียบคลองเพกา จากถนนสาย สระขางปรางค์ประเสริฐ ถึงที่นา นายชำนาญ	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๒๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๗ พ.ย. ๖๖ - ๖ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทรัพย์เจริญ ซอย ๓ จากโรงสีข้าว หมู่ที่ ๑ ถึง ถนนลาดยางสายทรัพย์เจริญ ทำ ตะแบก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๑๘ เม.ย. ๖๗- ๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สายเลียบ คลองกลาง หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และ หมู่ที่ ๘ จากบริเวณริม ถนนลาดยางสาย ๒๔ ถึง ถนน คสล.สายสระขาง ปรางค์ประเสริฐ	ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค. ๖๗- ๑ มิ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลไทยเจริญ	ปูกระเบื้องพื้นห้อง รับประทานอาหาร จำนวน ๘๐ ตารางเมตร	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ป้อมยาม อปพร. บริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒ เมตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายพร ถึง สี่แยกบ้านนางสำรวม	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๕ มี.ค. ๖๗-๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากซอยลำดวน ถึง ซอยสี่ทอง ช่วงที่ ๒ จากซอยสี่ทอง ถึง ซอยรุ่งอุไร	๑. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ๒. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐ (ก่อกั้นผู้กั้น)	๑๐,๐๐๐		✓		๑๓ ก.ย. ๖๗-๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยสุวรรณ ต่อกับถนนคอนกรีตเดิม ถึง สี่แยกฟาร์มไก่	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๒๙ มี.ค. ๖๗-๒๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายธรรมบุญฟาร์ม ต่อกับถนนคอนกรีตเดิม ถึง ฟาร์มไก่ จำนวน ๒ ช่วง	๑. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๒. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๒๙ มี.ค. ๖๗-๒๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายโก ต่อจากถนนลาดยางสายทรัพย์เจริญ ทาตะแบก - บริเวณบ้านนายโก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๒๙ มี.ค. ๖๗-๒๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจษฎา	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๘๓,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒๙ เม.ย. ๖๗-๒๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญ ถึง บ้านสามัคคีพัฒนา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ทางเข้าคุ้มลุงไทร	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒๖ เม.ย. ๖๗-๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัดชัยตะคร้อ	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๕ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยรุ่งอุไร	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๙,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยการติดตั้งหลังคา กันสาด	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร	๒๖,๐๐๐	-	๒๖,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยลำดวน	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๐,๐๐๐	-	๓๗๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยรุ่งโรจน์	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางแซว	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๙ เม.ย. ๖๗ ๒๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากไร่อ้อยนาย นวม ถึง แยกหนองโพธิ์ ช่วงที่ ๒ จากแยกหนองโพธิ์ ถึง ไร่อ้อย นายธรรม	๑. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๒. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐ (ก่อกั้นผูกพัน)	๗,๐๐๐		✓		๑๔ ส.ค. ๖๗- ๑๓ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกลาง หมู่ที่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗,๙๐๖,๐๐๐	๖,๐๔๐,๐๐๐	๑,๘๖๖,๐๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๗- ๒๘ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบดาดคอนกรีต จำนวน ๓ จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ คลองเพกา หมู่ที่ ๕ บ้านสระซาง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๑๑ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	๔๕๑,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๗ ส.ค. ๖๗- ๖ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒ จากถนนลาดยางสายทรัพย์ ตะคร้อ ท่าตะแบก ถึงบริเวณ บ้านนายทองประสิทธิ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐ (ก่อกั้นผูกพัน)	๐		✓		๓๐ ก.ย. ๖๗- ๒๙ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าวัดสระซาง ถึง บริเวณซอยลำดวน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			๑๗ มี.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยอุดม ทรัพย์	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ แผ่น	๖๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๗- ๑๕ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๗	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณเลียบริม ถนนลาดยาง สายบ้านซับตะคร้อ ถึง ท่าตะแบก	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔๖ แผ่น	๖๗,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๗- ๑๕ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๒ ซอยรุ่งอุไร จากบริเวณ บ้านนางจุล ถึงสี่แยกทุ่งไธ	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร	๓๒๖,๐๐๐	-	๓๒๖,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้าน ทรัพย์เจริญ ถึง บ้านสามัคคี พัฒนา ต่อจากถนนคสล.เดิม ถึง บริเวณบ่อลูกรังเก่า	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร. ม.	๔๘๑,๐๐๐	-	๔๘๑,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ธรรมบุญฟาร์มบริเวณต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณ ฟาร์มเลี้ยงไก่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๘,๐๐๐	-	๔๗๘,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณ ไร่ไธยานานิโรจน์ ถึงไร่ไธยานาย ธรรม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ธรรมบุญฟาร์ม ต่อจากถนน คอนกรีตเดิม ถึง บริเวณฟาร์มลี้ ยงไธ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	-	๔๙๒,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
รวม			๒๓,๙๙๕,๐๐๐	๑๘,๒๑๐,๐๐๐	๕,๗๘๕,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการขยายเขตระบบแรงต่ำ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองบุญมาก	ขยายเขตระบบแรงต่ำ	๓๓๓,๒๐๓	๓๓๓,๑๗๔.๕๕	๒๘.๔๑	✓			ส.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ จุด	โคมไฟขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด	โคมไฟขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด ถนน คสล.สายหมูที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒	โคมไฟขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ จุด	โคมไฟขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. ๖๗- เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม			๒,๒๙๓,๒๐๓	๒,๒๙๓,๑๗๔.๕๕	๒๘.๔๑						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบ	๖,๗๖๘,๐๓๐ โอนลด ๑,๖๘๐,๐๐๐	๕,๐๗๙,๘๐๐	๘,๒๓๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ	๑,๒๗๒,๐๐๐ โอนลด ๒๙๐,๐๐๐	๙๗๓,๔๐๘	๘,๖๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม			๘,๐๔๐,๐๓๐ โอนลด ๑,๙๗๐,๐๐๐	๖,๐๗๖,๐๓๘	๑๖,๘๓๐						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชน และเยาวชนตำบลไทยเจริญ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๑,๐๐๐	-	๙,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลไทยเจริญ	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	ประชาชนและเยาวชน ต.ไทยเจริญได้รับรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวม			๘๐,๐๐๐ โอนลด ๖๑,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ แห่ง บริเวณหน้า รพ.สต. บ้านซับตะคร้อ ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๘๐๐	๔,๒๐๐	๐.๐๐	✓			ครั้งที่ ๑ ๒๐ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๗ ครั้งที่ ๒ ๕ เม.ย.๖๗ - ๗ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพุล่งเกิดสาธารณภัย	ประชาชนตำบลไทยเจริญผู้ได้รับความเสียหาย	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวม			๖๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๘๐๐	๔,๒๐๐	๑๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับเด็กในเขตตำบลไทยเจริญ ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ = ๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๙ ม.ค.๖๗ - ๑๔ ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดปี	๔๑๘,๐๐๐	๓๕๑,๗๐๗	๖๖,๒๙๓	✓			๒๗ พ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๖,๐๐๐ โอนลด ๗๙,๐๐๐	๓๑๕,๒๐๓.๐๒	๙,๗๙๖.๙๘	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระขาง	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๒,๐๐๐ โอนลด ๒๑,๐๐๐	๒๓๐,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	นักเรียนจำนวน ๒ โรงเรียน และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	๓๘๐,๐๐๐ โอนลด ๖๐,๐๐๐	๓๑๐,๗๐๓.๐๒	๙,๒๙๖.๙๘	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม			๑,๖๗๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๖๐,๐๐๐	๑,๓๐๗,๐๑๓.๐๔	๘๖,๙๘๖.๙๖						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ความรู้วันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ =๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๐-๑๕ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แกพนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			๑๘-๒๓ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมาก	จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคมของทุกปี	๓๐,๐๐๐ ตั้งจ่ายรายการใหม่	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ไทยเจริญเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬาปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑-๓๑ ต.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ผู้บริหาร พนักงานสวนตำบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	ผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงานสวนตำบล, พนักงานจ้าง, และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
รวม			๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๘,๐๐๐	๓๐๔,๕๐๐	๕,๕๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน ๑ คัน ตลอดทั้งปี	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน ๔ คน ตลอดทั้งปี	๓๘๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยจำนวน ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ฉีดพ่นกำจัดยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๔๑,๕๔๑.๖๒	๕๘,๔๕๘.๓๘	✓			๒๐ มี.ค. ๖๗- ๕ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	✓			๑๒ มิ.ย.๖๗ – ๒๒ มิ.ย.๖๗	สำนักงานปศุสัตว์	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย.๖๗ - ๑๕ มิ.ย.๖๗	สำนักงานปศุสัตว์	
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	สนับสนุนสบทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๗ - ๑๕ ก.ค.๖๗	สำนักงานปศุสัตว์	
รวม			๓๗๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๘๒๙,๕๔๑.๖๒	๑๔๓,๔๕๘.๓๘						

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต.ไทยเจริญ เมืองสะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย	จัดกิจกรรม รณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลไทยเจริญ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๔๔๐	๙,๕๖๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๖๐	๙๔๐	✓			๑ มิ.ย.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ให้แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	เว็บไซต์ของ อบต.ไทยเจริญ	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	งานพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐ ตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๘	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา	งานพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสาธารณภัยประเภทต่างๆ ตำบลไทยเจริญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ส.ค.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๖,๗๒๐	-	๑๓,๒๘๐			✓	-	กองคลัง	
รวม			๒๘๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๔๑,๗๒๐	๓๗๒,๗๐๐	๒๔,๗๘๐						

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่า พื้นที่ป่าสาธารณะตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๔,๐๐๐	๕,๔๓๒	๕๖๘	✓			๑๑ ก.ย.๖๗ - ๒๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ พันธุ์บำรุงรักษาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวม			๕๐,๐๐๐ โอนลด ๔๔,๐๐๐	๕,๔๓๒	๕๖๘						

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป ดังนี้ ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔) พร้อมใบมีด	๒๘,๕๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	✓			๒๘,๕๐๐	
รวม			๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	๒๘,๕๐๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ (๑) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ (๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๔๕,๗๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	✓			๔๕,๗๐๐	
รวม			๔๕,๗๐๐	-	-	-	-	๔๕,๗๐๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้ายบอกทาง (ป้ายกลองไฟ ๒ หน้า)	ติดตั้งป้ายบอกทาง (ป้ายกลองไฟ ๒ หน้า) ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด เสาสูง ๕ เมตร จำนวน ๒ ต้น	๗๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	✓			-	
รวม			๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,๕๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะสิ่งเซบ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิทช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร (๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท	๗๕,๘๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗	✓			๗๕,๘๐๐	

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	พัดลมติดผนัง	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ใบพัดพลาสติก ๓ ใบ ขนาด ๑๘ นิ้ว - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง ๓ ระดับ - ปรับสาย ข้าย-ขวาได้ และสายดึง บังคับสายได้ตามต้องการ	๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	
รวม			๘๗,๘๐๐	-	-	-	-	๘๗,๘๐๐	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลไทยเจริญ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถนนสายสระซาง-สามัคคีพัฒนา (หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕) จำนวน ๑๐ ชุด จุดที่ ๒ ถนนสายสระซาง-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณทอหลอดคลองเพกา) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด จุดที่ ๓ ถนนสายสระซาง-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณทางโค้งหักศอก) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๔ ถนนสายสระซาง-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณสามแยกเชื่อมบ้านปรางค์ประเสริฐ ตำบลบ้านใหม่) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร หรือ ตอม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗	✓			๔๙๐,๐๐๐	

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลไทยเจริญ จุดที่ ๑ ถนนสายทรัพย์เจริญ – สามัคคีพัฒนา (ช่วงป่าท่าเล) หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ชุด จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยกฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๓ บ้านซับประดู่ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๓ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสามแยกไธยานวนม) หมู่ที่ ๑ บ้านทรัพย์เจริญ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๔ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสี่แยกหนองโพธิ์) หมู่ที่ ๑ บ้านทรัพย์เจริญ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๕ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสี่แยกคลองเพกา) หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W ๒. แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐W ๓. แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V, ๕๐AH ๔. ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ขนาด ๑๐A เปิดปิดอัตโนมัติ ๕. เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ชูบกลวไนซ์ ๖. เชื้อมเจาะ ขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔๙๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – ก.พ.๖๗	✓			๔๙๑,๐๐๐	
รวม			๔๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-